

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4000000	4000000		Ejecución fina	237159.92	238314.39	246770.68	236325.68	958570.67	23.96%	2352740.30	58.82%	23.96%	58.82%
321270-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	237159.92	238314.39	246770.68	236325.68	958570.67	23.96%	2352740.30	58.82%	23.96%	58.82%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	5	5	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4618724.47	4618724.47		Ejecución fina	147235.35	136301.65	227361.68	217705.24	728603.92	15.78%	1387172.75	30.03%	15.78%	30.03%
324812-CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2505260.11	2505260.11	0	Ejecución financiera	0	0	24000	73711	97711	3.9%	124570	4.97%	3.9%	4.97%
306574-CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	2	66.67%	0%	66.67%
		Meta financiera	113464.36	113464.36	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88464.36	77.97%	0%	77.97%
324787-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	147235.35	136301.65	203361.68	143994.24	630892.92	31.54%	1174138.39	58.71%	31.54%	58.71%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3000000	3000000		Ejecución fina	68125	122243	130895	8460	329723	10.99%	628785.91	20.96%	10.99%	20.96%
303653-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUU TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326872-CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326888-CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324390-APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2		2		4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	57625	0	88170	0	145795	29.16%	194009	38.8%	29.16%	38.8%
324785-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		2	2		4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	89620	33589	0	123209	30.8%	213272.76	53.32%	30.8%	53.32%
324808-CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	10500	32623	9136	8460	60719	6.07%	221504.15	22.15%	6.07%	22.15%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	51749.55	5800.43	64438.75	51750.43	173739.16	34.75%	460521.18	92.1%	34.75%	92.1%
324795-FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	51749.55	5800.43	64438.75	51750.43	173739.16	34.75%	460521.18	92.1%	34.75%	92.1%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	16031550.53	16031550.53		Ejecución fina	52190	87245.50	4800	10000	154235.50	0.96%	3079770.03	19.21%	0.96%	19.21%
290478-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	290478	290478	0	Ejecución física					0	0%	290478	100%	0%	100%
		Meta financiera	1185724	1185724	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1185724	100%	0%	100%
313645-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPEQ CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313551-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAQUIRAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1365	1365	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313698-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319242-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUL, ZONA 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2354	2354	0	Ejecución física					0	0%	2354	100%	0%	100%
		Meta financiera	1124307.53	1124307.53	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1124307.53	100%	0%	100%
324819-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1		3	25%	7	58.33%	25%	58.33%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
324819-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES	Mes	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	31190	87245.50	0	0	118435.50	29.61%	143419.50	35.85%	29.61%	35.85%
324824-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2951500	2951500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321265-CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	21000	0	4800	10000	35800	17.9%	42800	21.4%	17.9%	21.4%
320840-CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326615-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313786-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291029-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	3	100%	0%	100%
		Meta financiera	583519	583519	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	583519	100%	0%	100%
313780-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XESIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326839-REPOSICION CAMINO RURAL DE LA GARITA TIERRA BLANCA HACIA EL PARAJE LA COLINA CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318203-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
313781-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313701-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313804-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPEREZ II ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
296410-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	870	870	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	59000	59000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE COXOM SECTOR ESCUELA ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	184	184	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313786-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	552500	552500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330050-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMON ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	526	526	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	302500	302500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330042-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUYUP ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	526	526	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	302500	302500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313792-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOATZAM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	965	965	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	552500	552500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CAN	Metro cuadrado	Meta física	968	968	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
313656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CAN	Metro cuadrado	Meta financiera	552500	552500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1675368.12	1675368.12		Ejecución fina	19580.04	19508.04	32190.80	0	71278.88	4.25%	424048.43	25.31%	4.25%	25.31%
324805-CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera	19580.04	19508.04	32190.80	0	71278.88	25.46%	145174.80	51.85%	25.46%	51.85%
293511-REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1395368.12	1395368.12	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	278873.63	19.99%	0%	19.99%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3007000	3808000		Ejecución fina	98408.10	0	0	0	98408.10	2.58%	342438.31	8.99%	3.27%	11.39%
241652-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	472	472	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	451000	451000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314966-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	298000	298000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318205-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318177-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	118	118	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
315643-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318216-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE XOL-JUCHANEP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
278762-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313121-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	255	255	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
298135-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	189	189	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314963-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	134	134	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315129-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	255	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	1001000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324806-APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	354000	354000	0	Ejecución financiera	98408.10	0	0	0	98408.10	27.8%	342438.31	96.73%	27.8%	96.73%
326591-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA MANTENIMIENTO ESCUELA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332845-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRA	Metro cuadrado	Meta física	125	125	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
332845-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRA	Metro cuadrado	Meta financiera	502500	502500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332534-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1001000	1001000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3000	3000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
327404-CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313812-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	172	172	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4118000	4118000		Ejecución fina	547345.39	438618.66	268800.65	470671.05	1725435.75	41.9%	2948473.53	71.6%	41.9%	71.6%
313355-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321267-APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	200000	214300	0	238219.50	652519.50	93.22%	652519.50	93.22%	93.22%	93.22%
324804-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
324804-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	Mes	Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	274429.14	224318.66	268800.65	232451.55	1000000	33.33%	2168860.78	72.3%	33.33%	72.3%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	616	616	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
277467-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	6208	6208	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	115000	115000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
296433-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	48500	48500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHİYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	641	641	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326542-CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	72916.25	0	0	0	72916.25	29.17%	127093.25	50.84%	29.17%	50.84%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1106000	1106000		Ejecución fina	0	225514.70	0	0	225514.70	20.39%	235722.97	21.31%	20.39%	21.31%
324822-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física		4			4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	48199.70	0	0	48199.70	8.76%	58407.97	10.62%	8.76%	10.62%
324811-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJE DEL AREA RURAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		4			4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	177315	0	0	177315	32.24%	177315	32.24%	32.24%	32.24%
296272-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	104	104	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318197-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTÓN PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	215	215	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313661-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313946-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	401500	401500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	314310.85	78.28%	0%	78.28%
324392-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2024, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	314310.85	78.58%	0%	78.58%
315572-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	610000	610000		Ejecución fina	78502.45	29104.39	41421.53	40505.10	189533.47	31.07%	420833.31	68.99%	31.07%	68.99%
324814-CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera	16669.35	16669.35	29527.42	0	62866.12	29.94%	132205.35	62.95%	29.94%	62.95%
324387-CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	49398.06	0	0	27270.06	76668.12	30.67%	177449.07	70.98%	30.67%	70.98%
324797-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	12435.04	12435.04	11894.11	13235.04	49999.23	33.33%	111178.89	74.12%	33.33%	74.12%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1050000	1050000		Ejecución fina	83969	104016	31686	54086	273757	26.07%	319207	30.4%	26.07%	30.4%
324793-APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	63876	48486	31686	54086	198134	24.77%	240326	30.04%	24.77%	30.04%
324396-CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	20093	55530	0	0	75623	30.25%	78881	31.55%	30.25%	31.55%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1800000	1800000		Ejecución fina	27870	1500	5700	23200	58270	3.24%	58270	3.24%	3.24%	3.24%
324799-APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	23370	0	4200	4200	31770	31.77%	31770	31.77%	31.77%	31.77%
324786-CAPACITACION TALLER (ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320854-CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1600000	1600000	0	Ejecución financiera	4500	1500	1500	19000	26500	1.66%	26500	1.66%	1.66%	1.66%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora:

6/09/2024 20:34

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadan	Entidad	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	25000	25000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
314985-CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	614	614	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	715000	715000		Ejecución fina	55973.27	30040.46	51220.91	55040.35	192274.99	26.89%	366472.87	51.25%	26.89%	51.25%
324788-CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	715000	715000	0	Ejecución financiera	55973.27	30040.46	51220.91	55040.35	192274.99	26.89%	366472.87	51.25%	26.89%	51.25%

F: _____

Alcalde Municipal