

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4000000	4000000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321270-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4618724.47	4618724.47		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324787-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324812-CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2505260.11	2505260.11	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
306574-CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	113464.36	113464.36	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
303653-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUU TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326872-CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326888-CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324390-APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324785-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324808-CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	71950.43	38350.43	44210.43	216360	370871.29	74.17%	370871.29	74.17%	74.17%	74.17%
324795-FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	71950.43	38350.43	44210.43	216360	370871.29	74.17%	370871.29	74.17%	74.17%	74.17%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	16031550.53	16031550.53		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
290478-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	290478	290478	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1185724	1185724	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291029-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	583519	583519	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE COXOM SECTOR ESCUELA ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313780-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XESIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326839-REPOSICION CAMINO RURAL DE LA GARITA TIERRA BLANCA HACIA EL PARAJE LA COLINA CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
318203-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313781-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313701-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313804-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPEREZ II ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
296410-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	870	870	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	59000	59000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326615-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313786-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313645-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPEQ CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313551-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAQUIRAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1365	1365	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313698-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
319242-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUL, ZONA 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2354	2354	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1124307.53	1124307.53	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324819-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324824-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2951500	2951500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321265-CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320840-CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313656-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	968	968	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	552500	552500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313792-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOATZAM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	965	965	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	552500	552500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	184	184	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313786-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	552500	552500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330050-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAM	Metro cuadrado	Meta física	526	526	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
330050-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAM	Metro cuadrado	Meta financiera	302500	302500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330042-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUJUP ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	526	526	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	302500	302500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1675368.12	1675368.12		Ejecución fina	998275.39	21080.04	33219.04	185078.12	1237652.59	73.87%	1237652.59	73.87%	73.87%	73.87%
324805-CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera	22217.70	21080.04	33219.04	44641.32	121158.10	43.27%	121158.10	43.27%	43.27%	43.27%
293511-REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1395368.12	1395368.12	0	Ejecución financiera	976057.69	0	0	140436.80	1116494.49	80.01%	1116494.49	80.01%	80.01%	80.01%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3007000	3808000		Ejecución fina	73435.79	108970.08	149824.71	339769.42	672000	17.65%	672000	17.65%	22.35%	22.35%
241652-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	472	472	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	451000	451000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314966-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	298000	298000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318205-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física				25	25	17.86%	25	17.86%	17.86%	17.86%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
318177-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	118	118	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315643-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318216-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE XOL-JUCHANEP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
278762-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física				40	40	16.67%	40	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313121-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	255	255	0	Ejecución física				42	42	16.47%	42	16.47%	16.47%	16.47%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
298135-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	189	189	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314963-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	134	134	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315129-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	255	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	1001000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324806-APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	354000	354000	0	Ejecución financiera	73435.79	108970.08	149824.71	21769.42	354000	100%	354000	100%	100%	100%
326591-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA MANTENIMIENTO ESCUELA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TR	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
332558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TR	Metro cuadrado	Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332845-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	125	125	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	502500	502500	1	Ejecución financiera	0	0	0	313500	313500	62.39%	313500	62.39%	62.39%	62.39%
332534-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1001000	1001000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3000	3000		Ejecución fina	0	0	0	1500	1500	50%	1500	50%	50%	50%
327404-CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física				40	40	16.67%	40	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313812-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	172	172	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4820500	4820500		Ejecución fina	279985.74	378238.91	306444.12	1530739.0	2495407.83	51.77%	2495407.83	51.77%	51.77%	51.77%
277467-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	6208	6208	0	Ejecución física				1000	1000	16.11%	1000	16.11%	16.11%	16.11%
		Meta financiera	115000	115000	0	Ejecución financiera	0	0	0	115000	115000	100%	115000	100%	100%	100%
299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro	Meta física	641	641	0	Ejecución física				100	100	15.6%	100	15.6%	15.6%	15.6%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO P	Metro	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
326542-CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	21860	56687.45	51085	89350	218982.45	87.59%	218982.45	87.59%	87.59%	87.59%
296433-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	48500	48500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313355-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física				200	200	22.22%	200	22.22%	22.22%	22.22%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
321267-APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				1	1	8.33%	1	8.33%	8.33%	8.33%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	141643	141643	20.23%	141643	20.23%	20.23%	20.23%
324804-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	258125.74	321551.46	255359.12	1181746.06	2016782.38	67.23%	2016782.38	67.23%	67.23%	67.23%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	616	616	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	4622	4622	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	702500	702500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1106000	1106000		Ejecución fina	0	295857.22	12000	280315	588172.22	53.18%	588172.22	53.18%	53.18%	53.18%
324822-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	295857.22	12000	8500	316357.22	57.52%	316357.22	57.52%	57.52%	57.52%
324811-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJE DEL AREA RURAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				1	1	8.33%	1	8.33%	8.33%	8.33%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	271815	271815	49.42%	271815	49.42%	49.42%	49.42%
296272-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	104	104	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318197-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTÓN PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	215	215	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313661-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313946-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	401500	401500		Ejecución fina	121236.17	115022.97	154762.87	8977.99	400000	99.63%	400000	99.63%	99.63%	99.63%
315572-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324392-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2024, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	121236.17	115022.97	154762.87	8977.99	400000	100%	400000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	610000	610000		Ejecución fina	91244.89	83780.45	82764.45	145529.17	403318.96	66.12%	403318.96	66.12%	66.12%	66.12%
324814-CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera	16669.35	16669.35	17469.35	34552.81	85360.86	40.65%	85360.86	40.65%	40.65%	40.65%
324387-CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	24870	29926.06	25670.06	87491.98	167958.10	67.18%	167958.10	67.18%	67.18%	67.18%
324797-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	49705.54	37185.04	39625.04	23484.38	150000	100%	150000	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1050000	1050000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324793-APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324396-CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000		Ejecución fina	43000	8400	7200	46575	105175	5.84%	105175	5.84%	5.84%	5.84%
324786-CAPACITACION TALLER (ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				1	8.33%	1	8.33%	8.33%	8.33%	
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	35000	35000	35%	35000	35%	35%	35%
320854-CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1		1	1	3	25%	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	1600000	1600000	0	Ejecución financiera	43000	0	3000	3000	49000	3.06%	49000	3.06%	3.06%	3.06%
324799-APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	8400	4200	8575	21175	21.18%	21175	21.18%	21.18%	21.18%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 17/01/2025 14:28

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadan	Entidad	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	25000	25000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
314985-CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	614	614	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	715000	715000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324788-CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	715000	715000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal