

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financie	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total							
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																	
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución físic						Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	3825000	3825000				Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%
342608-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física							0%		0%	0%	0%
		Meta financiera	3825000	3825000			0	Ejecución financiera	Q 274,227.86	Q 256,838.80	Q 392,615.20	Q 434,362.94	Q 1,358,044.80	0%	2871344.74	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																	
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																	
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																	
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución físic						Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	2900000	2900000				Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%
348407-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física							0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000			0	Ejecución financiera	Q 155,014.78	Q 140,378.37	Q 305,896.96	Q 164,616.11	Q 765,906.22	0%	1346026.03	0%	0%	0%
349796-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física						Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000			0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349687-CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física						Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000			0	Ejecución financiera	Q 28,550.00	Q 19,400.00	Q 230,828.86	Q -	Q 278,778.86	0%	357919.86	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																	
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																	
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																	
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución físic						Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	5741500	5741500				Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%
303653-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física						Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000			0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
324785-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2024 TOTONICAPAN,	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física						Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

TOTONICAPAN		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	Q -	Q 9,818.00	Q 19,416.48	Q -	Q 29,234.48	0%	312699.81	0%	0%	0%
348199-APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	Q 157,392.50	Q 170,922.71	Q 62,397.00	Q 50,135.00	Q 440,847.21	0%	705672.61	0%	0%	0%
349672-CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	Q 26,350.00	Q 70,033.00	Q 3,000.00	Q 16,500.00	Q 115,883.00	0%	277043.50	0%	0%	0%
348247-CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q 25,000.00	0%	50000.00	0%	0%	0%
349817-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON GOJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348250-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	Q -	Q 9,818.00	Q 19,416.48	Q -	Q 29,234.48	0%	283465.33	0%	0%	0%
349874-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q 178,118.10	Q -	Q 178,118.10	0%	356236.20	0%	0%	0%
349858-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION DE LA 5TA. CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	Q -	Q 87,025.00	Q -	Q -	Q 87,025.00	0%	174050.00	0%	0%	0%
326872-CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	Q -	Q 62,600.00	Q -	Q 250,400.00	Q 313,000.00	0%	313000.00	0%	0%	0%
355135-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	1	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
326888-CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349847-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348393-CONSERVACION EDIFICIO ANEXO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

TOTONICAPAN		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349864-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN,	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	Q -	Q 30,149.50	Q -	Q -	Q 30,149.50	0%	78970.15	0%	0%	0%
349855-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349870-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CON	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349870-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION PARAJE PACHAQUI	Mes	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349699-CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera	Q 18,236.28	Q 18,236.28	Q 31,973.91	Q 19,036.28	Q 87,482.75	0%	161769.29	0%	0%	0%
324808-CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	Q 26,350.00	Q 70,033.00	Q 3,000.00	Q 16,500.00	Q 115,883.00	0%	131766.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	550000	550000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348429-FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	Q 44,465.96	Q 61,540.46	Q 58,836.37	Q 107,759.99	Q 272,602.78	0%	495089.79	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	13905158	13905158		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332998-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

333008-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHUIMARTIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333102-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIBE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
341808-CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	Q 48,519.16	Q 53,000.00	Q 54,709.86	Q 50,705.96	Q 206,934.98	0%	224834.98	0%	0%	0%
349709-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333060-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333003-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332990-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWOLCOT ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332995-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN CANTÓN CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332996-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333010-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO II ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349811-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	8300000	8300000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333001-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA BRECHA CA	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333001-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA BRECHA CA	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

332752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q 35,375.00	Q -	Q 35,375.00	0%	70750.00	0%	0%
359179-MEJORAMIENTO CALLE CUARTA ZONAS 1 Y 4, ENTRE 1RA. Y 4TA. AVENIDA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	348	348	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359184-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359181-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIGARCIA CANTON PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359173-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISOCOP CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359183-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359238-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MONJON ZONA 1 Y 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359158-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359182-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	158	158	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	158	158	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359174-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLANTA CANTON POXLAJUJ ENTRADA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	158	158	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359180-MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA UNO, ENTRE 2DA. C. Y CALLE B TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	387	387	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
354267-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	158	158	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

359175-MEJORAMIENTO CALLE QUINTA DE LA ZONA 4, ENTRE 2DA. Y 6TA. AVENIDA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	194	194	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359176-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359177-MEJORAMIENTO CALLE CATORCE AVENIDA, ENTRE 2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	217	217	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359172-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHAJCHE CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
354662-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO PARTE ALTA CANTÓN PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	145	145	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332664-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 12 CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
359178-MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, DE LA PILA VILLA DEL SEÑOR Z.1 A LA ESQUINA 7A.CALLE Z.4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	487	487	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
354758-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333002-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAROXOX CANT	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333002-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAROXOX CANT	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZAMSIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
333058-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP CANTÓN CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
355506-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

354471-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES CHIRIJCAJA Y NAZARET CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
354933-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL AL PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
354597-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHORNO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332988-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SEGUNDO PALEMOP ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
342596-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES DE DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	Q 53,047.15	Q 24,944.00	Q -	Q 1,500.00	Q 79,491.15	0%	104466.15	0%	0%	0%
332987-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABEYA CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332989-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIGARCIA ALDEA MAC	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332989-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIGARCIA ALDEA MAC	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	634500	634500		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
339368-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332624-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
293511-REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

335044-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	343	343	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
350178-APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO CANINO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q 24,975.00	Q 24,975.00	0%	24975.00	0%	0%	0%
348436-CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera	Q 21,638.04	Q 21,638.04	Q 35,194.88	Q 25,138.04	Q 103,609.00	0%	189594.28	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	1584000	1584000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
335228-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM OSCAR DE LEON PALACIOS CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
315643-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q 132,250.00	Q 132,250.00	0%	263500.00	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332661-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
298135-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q 47,603.65	Q 150,250.00	Q -	Q 197,853.65	0%	395707.30	0%	0%	0%
315129-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
313121-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

241652-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera		Q 113,566.95		Q 113,566.95	0%	227163.90	0%	0%	0%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
339367-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PAQUIACQUIX CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q 382,750.00	Q -	Q 382,750.00	0%	382750.00	0%	0%
332534-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q 333,950.00	Q 333,950.00	0%	367900.00	0%	0%
332845-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q 125,000.00	Q 63,500.00	Q -	Q 188,500.00	0%	377000.00	0%	0%
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
314966-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q 75,000.00	Q -	Q -	Q 75,000.00	0%	1496415.00	0%	0%
333197-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
354942-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	180	180	1	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	502500	502500	1	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
318205-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEON	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEON	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera				Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

278762-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
339371-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAZAN FINAL DE LA ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q 358,350.00	Q -	Q -	Q 358,350.00	0%	716700.00	0%	0%	0%
349655-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1050000	1050000	0	Ejecución financiera	Q 103,956.08	Q 82,126.07	Q 133,904.75	Q 209,272.57	Q 529,259.47	0%	938091.65	0%	0%	0%
332558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q 38,550.00	Q 38,550.00	0%	169800.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	301500	301500		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
313812-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q 98,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 98,500.00	0%	98500.00	0%	0%	0%
327404-CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	5113000	5113000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
296433-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	48500.00	0%	0%	0%
349878-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYafa CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348435-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera	Q 227,458.25	Q 289,504.52	Q 326,313.49	Q 258,825.09	Q 1,102,101.35	0%	2158658.37	0%	0%	0%
349788-CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	Q 90,040.00	Q 49,925.00	Q 104,142.00	Q 54,345.00	Q 298,452.00	0%	479622.00	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
334139-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
342600-APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera			Q 268,048.50	Q 521,650.00	Q 789,698.50	0%	1579397.00	0%	0%	0%
336885-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYafa CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
336891-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
332662-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPACHAJ CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	123587.50	0%	0%	0%
313355-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	526000.00	0%	0%	0%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	56	56	1	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1190500	1190500	1	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPA	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPA	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
277467-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	1060500	1060500		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
349716-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	Q -	Q 47,454.75	Q -	Q 32,300.00	Q 79,754.75	0%	79754.75	0%	0%	0%
332663-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	30151.59	0%	0%	0%
296272-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
318197-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTÓN PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q 225,625.00	Q -	Q -	Q 225,625.00	0%	436625.00	0%	0%	0%
313946-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	524125.00	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

334236-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
334236-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	176000.00	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES CHUIJUCHANEP Y XECAQUIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348182-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJES DEL AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera			Q 143,700.00	Q 174,375.00	Q 318,075.00	0%	318075.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	2300000	2300000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348243-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDIOS Y LIMPIEZA Y CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	2300000	2300000	0	Ejecución financiera	Q 142,250.44	Q 184,366.80	Q 296,261.26	Q 128,398.31	Q 751,276.81	0%	751276.81	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	915000	915000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348430-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	315000	315000	0	Ejecución financiera	Q 12,408.04	Q 62,123.42	Q 37,140.85	Q 33,473.22	Q 145,145.53	0%	145145.53	0%	0%	0%
348194-CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	96140.15	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	Q 27,207.06	Q 52,653.06	Q 61,342.32	Q 27,207.06	Q 168,409.50	0%	168409.50	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	640000	640000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348428-APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	340000	340000	0	Ejecución financiera	Q 69,740.00	Q 21,240.00	Q 16,440.00	Q 16,440.00	Q 123,860.00	0%	123860.00	0%	0%	0%
350442-APOYO A LA CULTURA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	11640.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	Q 24,854.00	Q 19,454.00	Q 40,829.00	Q 34,308.00	Q 119,445.00	0%	119445.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	1350000	1350000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348433-APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	Q 10,412.00	Q 4,887.50	Q 25,490.00	Q 8,110.00	Q 48,899.50	0%	48899.50	0%	0%	0%
348189-CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	3600.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	1250000	1250000	0	Ejecución financiera				Q 3,000.00	Q 3,000.00	0%	3000.00	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financier	730000	730000		Ejecución fina	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
348421-CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					Q -	0%	0.00	0%	0%	0%
		Meta financiera	730000	730000	0	Ejecución financiera	Q 42,396.02	Q 114,738.51	Q 72,539.42	Q 77,938.51	Q 307,612.46	0%	307612.46	0%	0%	0%