

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3825000	3825000		Ejecución fina	3146853.6	575277.94	102868.42	0	3825000	100%	3825000	100%	100%	100%
342608-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	2		4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3825000	3825000	0	Ejecución financiera	3146853.6	575277.94	102868.42	0	3825000	100%	3825000	100%	100%	100%
							4									
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2900000	2900000		Ejecución fina	500000	500000	500000	1400000	2900000	100%	2900000	100%	100%	100%
348407-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	500000	500000	500000	500000	2000000	100%	2000000	100%	100%	100%
349796-MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	450000	450000	100%	450000	100%	100%	100%
349687-CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	450000	450000	100%	450000	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5741500	5741500		Ejecución fina	505000	527500	607500	687500	2327500	40.54%	2327500	40.54%	40.54%	40.54%
303653-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	37500	37500	37500	37500	150000	33.33%	150000	33.33%	33.33%	33.33%
324785-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	32500	32500	32500	32500	130000	32.5%	130000	32.5%	32.5%	32.5%
348199-APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	37500	37500	37500	37500	150000	33.33%	150000	33.33%	33.33%	33.33%
349672-CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	45000	45000	45000	45000	180000	36%	180000	36%	36%	36%
348247-CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	45000	45000	45000	45000	180000	72%	180000	72%	72%	72%
349817-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	37500	40000	40000	40000	157500	35%	157500	35%	35%	35%
348250-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	70000	70000	70000	70000	280000	70%	280000	70%	70%	70%
349874-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	25000	25000	20000	25000	95000	63.33%	95000	63.33%	63.33%	63.33%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
349858-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION DE LA 5TA. CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	20000	20000	20000	20000	80000	53.33%	80000	53.33%	53.33%	53.33%
326872-CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	75000	75000	75000	70000	295000	98.33%	295000	98.33%	98.33%	98.33%
355135-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
326888-CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
349847-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348393-CONSERVACION EDIFICIO ANEXO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
349864-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	20000	40000	50000	30000	140000	93.33%	140000	93.33%	93.33%	93.33%
349855-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
349870-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CON	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física			2	2	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
349870-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION PARAJE PACHAQUI	Mes	Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	75000	75000	150000	100%	150000	100%	100%	100%
349699-CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera	50000	50000	50000	140000	290000	100%	290000	100%	100%	100%
324808-CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	10000	10000	10000	20000	50000	10%	50000	10%	10%	10%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	550000	550000		Ejecución fina	512000	38000	0	0	550000	100%	550000	100%	100%	100%
348429-FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	1			4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	512000	38000	0	0	550000	100%	550000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	13905158	13905158		Ejecución fina	175000	175000	175000	2760600	3285600	23.63%	3285600	23.63%	23.63%	23.63%
332998-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
333008-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHUIMARTIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
333102-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIBE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
341808-CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	75000	75000	75000	75000	300000	100%	300000	100%	100%	100%
349709-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	100000	100000	100000	100000	400000	100%	400000	100%	100%	100%
333060-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
333003-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332990-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWOLCOT ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332995-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN CANTÓN CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332996-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
333010-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO II ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
349811-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	8300000	8300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1660000	1660000	20%	1660000	20%	20%	20%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
333001-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA BRECHA CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
359179-MEJORAMIENTO CALLE CUARTA ZONAS 1 Y 4, ENTRE 1RA. Y 4TA. AVENIDA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	348	348	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359184-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				100	100	59.52%	100	59.52%	59.52%	59.52%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
359181-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIGARCIA CANTON PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				100	100	59.52%	100	59.52%	59.52%	59.52%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
359173-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISOCOP CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física				100	100	59.52%	100	59.52%	59.52%	59.52%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
359183-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359238-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MONJON ZONA 1 Y 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359158-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359182-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	158	158	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	158	158	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359174-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLA	Metro cuadrado	Meta física	158	158	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
359174-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359180-MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA UNO, ENTRE 2DA. C. Y CALLE B TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	387	387	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
354267-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	158	158	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359175-MEJORAMIENTO CALLE QUINTA DE LA ZONA 4, ENTRE 2DA. Y 6TA. AVENIDA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	194	194	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359176-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359177-MEJORAMIENTO CALLE CATORCE AVENIDA, ENTRE 2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	217	217	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359172-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHAJCHE CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	175	175	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
354662-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO PARTE ALTA CANTÓN PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	145	145	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332664-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 12 CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359178-MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, DE LA PILA VILLA DEL SEÑOR Z.1 A LA ESQUINA 7A.CALLE Z.4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	487	487	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
354758-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIP	Metro cuadrado	Meta física	168	168	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
354758-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIP	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
333002-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAROXOX CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
333005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZAMSIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
333058-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP CANTÓN CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
355506-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera	0	0	0	100100	100100	19.98%	100100	19.98%	19.98%	19.98%
354471-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES CHIRIJCAJA Y NAZARET CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	79.84%	400000	79.84%	79.84%	79.84%
354933-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL AL PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
354597-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHORNO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	175	175	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	501000	501000	1	Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	79.84%	400000	79.84%	79.84%	79.84%
332988-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SEGUNDO PALEMOP ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
342596-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
342596-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES DE DISTINT	Mes	Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332987-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABEYA CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONIC	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332989-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIGARCIA ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	634500	634500		Ejecución fina	256312.08	23058.28	50629.64	3000	333000	52.48%	333000	52.48%	52.48%	52.48%
339368-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500		Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
332624-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física				1	1	1.11%	1	1.11%	1.11%	1.11%
		Meta financiera	1500	1500		Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
293511-REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3				3	25%	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	50000	50000		Ejecución financiera	50000	0	0	0	50000	100%	50000	100%	100%	100%
335044-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	343	343	0	Ejecución física				343	343	100%	343	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500		Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
350178-APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO CANINO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348436-CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	1	1		4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	280000	280000		Ejecución financiera	206312.08	23058.28	50629.64	0	280000	100%	280000	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1584000	1584000		Ejecución fina	1015000	35000	0	24000	1074000	67.8%	1074000	67.8%	67.8%	67.8%
335228-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM OSCAR DE LEON PALACIOS CANTON POXLAJUU TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
315643-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332661-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
298135-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
315129-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313121-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
241652-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
339367-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PAQUIACQUIX CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332534-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332845-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
314966-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOJV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
333197-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
354942-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	180	180	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	502500	502500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318205-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEON	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEON	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
278762-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
339371-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAZAN FINAL DE LA ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
349655-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	1			4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1050000	1050000	0	Ejecución financiera	1015000	35000	0	0	1050000	100%	1050000	100%	100%	100%
332558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	301500	301500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
313812-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
327404-CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5113000	5113000		Ejecución fina	1125000	750000	1125000	1271000	4271000	83.53%	4271000	83.53%	83.53%	83.53%
296433-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
349878-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYAFA CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
348435-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera	1000000	750000	1000000	750000	3500000	100%	3500000	100%	100%	100%
349788-CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	125000	0	125000	0	250000	100%	250000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
334139-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
342600-APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
336885-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYafa CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
336891-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
332662-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPACHAJ CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313355-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	56	56	1	Ejecución física				40	40	71.43%	40	71.43%	71.43%	71.43%
		Meta financiera	1190500	1190500	1	Ejecución financiera	0	0	0	500000	500000	42%	500000	42%	42%	42%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIP	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIP	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
277467-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				3	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1060500	1060500		Ejecución fina	259906.34	196950	150000	182000	788856.34	74.39%	788856.34	74.39%	74.39%	74.39%
349716-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	109906.34	46950	0	26000	182856.34	40.63%	182856.34	40.63%	40.63%	40.63%
332663-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
296272-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318197-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTÓN PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
313946-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
334236-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
334236-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA JES CHUIJUCHANEP Y XECAQUIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	1	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera	0	0	0	1500	1500	100%	1500	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
348182-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJES DEL AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	150000	150000	150000	150000	600000	100%	600000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2300000	2300000		Ejecución fina	1511202.8	190738.24	130140.31	339231.03	2171312.47	94.4%	2171312.47	94.4%	94.4%	94.4%
348243-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDIOS Y LIMPIEZA Y CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2300000	2300000	0	Ejecución financiera	1511202.89	190738.24	130140.31	339231.03	2171312.47	94.4%	2171312.47	94.4%	94.4%	94.4%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	915000	915000		Ejecución fina	666939.72	92306.28	28800	77000	865046	94.54%	865046	94.54%	94.54%	94.54%
348430-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	3			4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	315000	315000	0	Ejecución financiera	253693.72	61306.28	0	0	315000	100%	315000	100%	100%	100%
348194-CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	413246	31000	28800	77000	550046	91.67%	550046	91.67%	91.67%	91.67%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	640000	640000		Ejecución fina	174340	14740	20940	89200	299220	46.75%	299220	46.75%	46.75%	46.75%
348428-APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	340000	340000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
350442-APOYO A LA CULTURA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	174340	14740	20940	89200	299220	99.74%	299220	99.74%	99.74%	99.74%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

Fecha y Hora: 12/01/2026 16:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1350000	1350000		Ejecución fina	25000	25000	25000	1275000	1350000	100%	1350000	100%	100%	100%
348433-APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	25000	25000	25000	25000	100000	100%	100000	100%	100%	100%
348189-CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1250000	1250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1250000	1250000	100%	1250000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	730000	730000		Ejecución fina	568000	42000	102000	18000	730000	100%	730000	100%	100%	100%
348421-CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	730000	730000	0	Ejecución financiera	568000	42000	102000	18000	730000	100%	730000	100%	100%	100%

F:

Alcalde Municipal

